



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
1.MEJORA SISTEMA CALEFACCIÓN	Adecuación y mejora de la eficiencia del circuito primario de distribución del ramal sur de agua sobrecalentada.	Central Térmica	15.598,41	FINALIZADO	
	Adecuación y mejora de la eficiencia en Calderas 1 y 2.	Central Térmica	5.735,40	FINALIZADO	
	Mejora en la eficiencia energetica en condensadores con control del gasto de la energía reactiva.	Facultad de Matemáticas	5.868,50	FINALIZADO	
	Mejora en la eficiencia energetica en condensadores con control de gasto de la energía reactiva.	Facultad de Ciencias Politicas	6.034,27	FINALIZADO	
TOTAL			33.236,58		
PRESUPUESTO ASIGNADO			40.000,00		
PENDIENTE			6.763,42		



PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
2. INSTALACION PROGRESIVA LEDS	Instalación de iluminación led en las farolas de 5 brazos	Jardín Botánico	24.000,00	FINALIZADO	
	Sustitución de luminarias por leds	Biblioteca Medicina	52.667,89	FINALIZADO	
	Sustitución de luminarias.	Escuela de Relaciones Laborales	6.041,28	FINALIZADO	
	Iluminación Sala de Juntas	Rectorado	8.209,85	FINALIZADO	
	Iluminación Biblioteca	Maria Zambrano	22.200,00	FINALIZADO	
TOTAL			113.119,02		
PRESUPUESTO ASIGNADO			40.000,00		
PENDIENTE			-73.119,02		

PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3. REFORESTACIÓN	Plantación de arbolado	Campus Somosaguas	11.121,87	FINALIZADO	
	Plantación de arbolado	Rectorado	1.505,00	FINALIZADO	
TOTAL			12.626,87		
PRESUPUESTO ASIGNADO			12.000,00		
PENDIENTE			-626,87		



PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
4.RESTAURACIÓN, MEJORA FLORA,RESTAURACIÓN OBRAS ESCULTÓRICAS	Pasillo Verde	Entre Pza de Ciencias y Jardín Botánico	10.346,40	FINALIZADO	
	Restauración estanque Monumento Gregorio Marañón			En preparación	2017
TOTAL			10.346,40		
PRESUPUESTO ASIGNADO			15.000,00		
PENDIENTE			4.653,60		

PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
5. CONTROLADORES DE PRESENCIA PARA AHORRO DE LUZ	La instalación de los controladores se está incluyendo como obligada en las obras que se están presupuestando para el año 2017. El dato del importe está pendiente de cálculo				
TOTAL			0,00		
PRESUPUESTO ASIGNADO			15.000,00		
PENDIENTE			15.000,00		



PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
6. FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD	Actuaciones en Zonas Verdes para el aumento de Biodiversidad	Campus Moncloa y Somosaguas	17.974,55	FINALIZADO	
TOTAL			17.974,55		
PRESUPUESTO ASIGNADO			20.000,00		
PENDIENTE			2.025,45		

PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
7. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	Mejora de accesibilidad a personas con movilidad reducida	Campus de Somosaguas	31.044,64	FINALIZADO	
	Proyecto de conservación y reparación de viales y plataformas	Campus de Somosaguas	9.075,00	FINALIZADO	
TOTAL			40.119,64		
PRESUPUESTO ASIGNADO			10.000,00		
PENDIENTE			-30.119,64		



PROPUESTA	OBRA	LOCALIZACIÓN	IMPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
8. PUERTAS ACCESO	Puertas automáticas	Rectorado	18.379,11	En preparación	2017
	Puertas automáticas	Alumnos	3.462,04	En preparación	2017
	Puertas automática Biblioteca	Bellas Artes	4.668,03	FINALIZADO	
TOTAL			26.509,18		
PRESUPUESTO ASIGNADO			10.000,00		
PENDIENTE			-16.509,18		

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	162.000,00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO O PDTE EJECUCIÓN	253.932,24